

**Отчёт**

**об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования**

Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Пархоменко (90:01:060101:8842, в части укладки резинового покрытия) на 01.01.2025 г.

(наименование проекта инициативного бюджетирования)

муниципального образования Вилинское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Пархоменко (90:01:060101:8842, в части укладки резинового покрытия)	Всего	1 615 500,00	1 615 500,00	1 352 030,37	263 469,63	Экономия в результате заключения муниципального контракта
	в том числе:					
	денежные средства бюджета Республики Крым	1 243 935,00	1 243 935,00	1 041 063,38	202 871,62	
	денежные средства местного бюджета	242 325,00	242 325,00	202 804,55	39 520,45	
	денежные средства жителей населенного пункта	64 620,00	64 620,00	54 081,22	10 538,78	
	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта	64 620,00	64 620,00	54 081,22	10 538,78	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на финансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Пархоменко (90:01:060101:8842, в части укладки резинового покрытия)	мес	1	1

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

Жители с. Вилино произвели уборку территории детской игровой площадки по адресу: , с. Вилино, ул. Пархоменко.

3.2. Спонсоры:

Индивидуальный предприниматель Диковицкая Л.Л. предоставила перчатки резиновые в количестве 200 шт., мусорные пакеты для уборки территории 100 ул., 2-е метлы.

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) -     0     чел.;  
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) -     0     чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 21.08.2025 г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 31.10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

В ходе реализации проекта инициативного бюджетирования проблем не возникло.

7. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава администрации Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Шабалов А.К.

(подпись)

Руководитель финансового органа  
муниципального образования  
Республики Крым

Ф.И.О. (подпись)

М.П. Исполнитель

Матыченко М.А.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

